



Finansira  
Evropska unija

# **Sažetak izveštaja Monitoringa progresu sprovođenja revidirane strategije za vode 2023-2027 I Akcionog plana 2023-2025**



Promoting Universal  
Access to Clean Water



**RILINDJA  
GJELBËR**

## **ODRICANJE ODGOVORNOSTI**

Ova publikacija je deo projekta „Promovisanje Univerzalnog Pristupa na Čistu Vodu“, koji finansira Evropska Unija, Kancelarija na Kosovu, a sprovodi Rilindja Gjelbër.

Stavovi, mišljenja i preporuke izneti u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Evropske Unije, Kancelarija na Kosovu.

**SAŽETAK IZVEŠTAJA**

**MONITORINGA PROGRESA SPROVOĐENJA  
REVIDIRANE STRATEGIJE ZA VODE 2023-2027**

**I**

**AKCIONOG PLANA 2023-2025**

## Skraćenice

RARS	Regionalni Autoritet za Rečnih Slivova
ARRU	Regulatorni Autoritet za Vodne Usluge
ASK	Kosovska Agencija za Statistike
EU	Evropska Unija
ODV	Okvirna Direktiva o Vodama
FLAWS	Projekat: Promovisanje i iskorišćavanje mogućnosti za bezbednost voda
KfW	Nemačka Banka za Razvoj
MSV	Međuministarski Savet za Vode
RKV	Regionalna Kompanija za Vodu
MPŠRZ	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja
ME	Ministarstvo za Ekonomiju
IUVR	Integrirano upravljanje vodnim resursima
MŽSPP	Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
MŽSPPI	Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture
PURS	Plan upravljanja rečnim slivom
AU	Administrativno uputstvo
NV	Nefakturisana voda

## SAŽETAK SPROVOĐENJA I PREPORUKE

### Monitoring Sprovođenja Strategije

Državna Strategija za Vode Kosova je glavni dokument planiranja u oblasti voda sačinjen na osnovu Zakona br. 03/L-147 za Kosovske Vode za period od 20 godina. Svrha ovog dokumenta je da obezbedi održiv i integrisan razvoj sektora voda kroz zadovoljavanje potreba za vodosnabdevanjem, vodom za proizvodnju hrane, navodnjavanjem i poljoprivredom, industrijom, proizvodnjom energije, ribarstvom, turizmom, sportom i rekreacijom.

Na osnovu odredbi Zakona o vodama, Strategija je revidirana 2023. godine za period od 5 godina (2023-2027), pa je ova ocena sprovođenja Strategije urađena u odnosu na revidiranu Strategiju.

- Pregledom Državne Strategije za Vode 2023-2027 su definisana 4 strateška cilja i to:
  - 1) Kompletimi i kuadrit ligjor dhe konsolidimi i kornizës institucionale.
  - 2) Sigurimi afatgjatë i ujit për shfrytëzuesit dhe siguria e digave ekzistuese.
  - 3) Mbrojtja e resurseve ujore dhe mbrojtja nga ujërat duke siguruar mbrojtjen e ekosistemit dhe popullatës.
  - 4) Përmirësimi i besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve ujore.
- U okviru ova 4 strateška cilja definisano je **19 specifičnih ciljeva**:
  - 3 specifična cilja za strateški cilj 1;
  - 2 specifična cilja za strateški cilj 2;
  - 8 specifičnih ciljeva za strateški cilj 3; i
  - 6 specifičnih ciljeva za specifični cilj 4.
- Za postizanje svakog od konkretnih ciljeva planirano je ukupno 70 akcija i to:
  - **Ukupno 14 za strateški cilj 1** – 9 za specifični cilj 1, 3 za specifični cilj 2 i 2 za specifični cilj 3;
  - **Ukupno 13 za strateški cilj 2** – 5 za specifični cilj 2, i 8 za specifični cilj 2;
  - **Ukupno 26 za strateški cilj 3** – 2 za specifični cilj 1, 2 za specifični cilj 2, 2 za specifični cilj 3, 6 za specifični cilj 4, 4 za specifični cilj 5, 3 za specifični cilj 6, 4 za specifični cilj 7, i 3 za specifični cilj 8;
  - **Ukupno 17 za strateški cilj 4** – 2 za specifični cilj 1, 6 za specifični cilj 2, 2 za specifični cilj 3, 2 za specifični cilj 4, 2 za specifični cilj 5 i 3 za specifični cilj 6.
- Urađena je evaluacija implementacije Strategije za svaku akciju posebno, zatim je, na osnovu realizacije akcija, urađena kvantitativna evaluacija stepena ostvarenja specifičnih ciljeva za svaki strateški cilj. Procena je izvršena na osnovu podataka koje su dale odgovorne institucije i organizacije u upitnicima koji su poslani za ovu svrhu.

### Evaluacija prema strateškim ciljevima i preporukama

#### (i) STRATEŠKI CILJ 1:

**KOMPLETIRANJE PRAVNOG OKVIRA I KONSOLIDACIJA  
INSTITUCIONALNOG OKVIRA**

Procena 14 planiranih akcija u okviru 3 specifičnih cilja za postizanje ovog strateškog cilja je sledeća:

- Kompletirano – 2
- Značajan napredak – 2
- Delimičan napredak – 1
- Nema napretka – 9


Za ovaj strateški cilj, ostvaren je manji napredak u pogledu preduzetih akcija u poređenju sa drugim strateškim ciljevima. Ostvarenje ovog strateškog cilja je ocenjeno sa K=0,29.

Što se tiče sprovođenja konkretnih akcija, to se može rezimirati na sledeći način:

- Procenjeno je da su 2 akcije **kompletirane**: (i) izrada idejnog dokumenta za novi zakon o upravljanju vodnim resursima i zakona o finansiranju vodoprivrede i (ii) izrada procedura za prikupljanje, sistematizacija i čuvanje informacija u vodnom informacionom sistemu (SIU);
- **Značajan napredak** je ocijenjen u 2 akcije: (i) izrada novog zakona o upravljanju vodnim resursima i (ii) izrada zakona o finansiranju vodoprivrede.
- **Delimičan napredak** je ocenjen za 1 akciju: (i) izrada novog zakona za regulisanje vodnih usluga.
- **Nema napretka** za 9 akcije: (i) izrada AU za procedure vodne dozvole, (ii) izrada i postavljanje formata vodne knjige, (iii) izrada informativnog kataloga voda, (iv) odluka o karakterizaciji i klasifikaciji površinskih i podzemnih vodnih tijela, (v) odluka o definisanju granica vodnog dobra, (vi) izrada podzakonskog akta za uslužna područja RKV-a, (vii) osnivanje pravnog osnova za sertifikaciju osoblja RKV-a, (viii) zapošljavanje 5 novih inspektora za vode, (ik) organizacija inspektora na osnovu rečnih slivova.

**Preporučuje** se da se prioritizuje dinamika i angažovanje resursa u sprovođenju mera i radnji za koje nije bilo napretka. Verujući da će primarno zakonodavstvo sastavljeno i obrađeno u Skupštini biti odobreno u ovom zakonodavnom telu, preporučuje se dodatno angažovanje posebno u vezi sa donošenjem normativnih akata koji proizilaze iz ovih zakona, kao i institucionalnog jačanja i izgradnje kapaciteta MŽSPPI za upravljanje vodnim resursima, uključujući inspekcijske kapacitete u oblasti voda.

Tabela 1: Grafički prikaz napretka u ispunjavanju strateškog cilja 1



(ii) STRATEŠKI CILJ 2:

**DUGOROČNA SIGURNOST VODE I BEZBEDNOST POSTOJEĆIH BRANA**

Procena 13 planiranih akcija u okviru 2 specifičnih ciljeva za postizanje ovog strateškog cilja je sledeća:

- Kompletirano – 5
- Značajan napredak – 1
- Delimičan napredak – 1
- Nema napretka – 6

Ovo je strateški cilj za koji je ostvaren delimičan napredak u pogledu akcija koje su preduzete da bi se postigao. Stepen realizacije planiranih akcija za postizanje ovog strateškog cilja ocijenjen je sa K=0,48.

Što se tiče sprovođenja konkretnih akcija, to se može rezimirati na sledeći način:

- **Kompletirane su 5 akcije**, od kojih 2 u okviru specifičnog cilja *Bezbednost i Monitoring Postojećih Brana*:
  - (i) opremanje postojećih brana instrumentima za praćenje,
  - (ii) opremanje postojećih brana alarmnim sistemima, i 3 u okviru specifičnog cilja razvoj novih vodnih resursa:
  - (iii) Studija izvodljivosti i procena uticaja na životnu i društvenu sredinu za branu Dragačina

- (iv) Studija izvodljivosti i procena uticaja na životnu i društvenu sredinu za branu Pollata
- (v) Studija izvodljivosti i procena uticaja na životnu društvenu sredinu za branu Kučica.
- **Značajan napredak** procenjeno je da nije bilo ni u jednoj od planiranih akcija.
- **Delimičan napredak** procenjeno je da su bile u 2 akcije, jedna od njih u okviru specifičnog cilja *Bezbednost i redovno praćenje postojećih brana*.
  - (i) Batimetrija i analiza sedimenta u 6 postojećih brana;  
  
i 1 u okviru specifičnog cilja razvoja novih vodnih resursa:
  - (ii) Identifikacija i dizajniranje brane Kamenica.
- **Nema napretka** je procenjeno za 6 akcija, od kojih 4 u okviru specifičnog cilja *razvoj novih vodnih resursa*:
  - (i) Izrada idejnog projekta i procene uticaja na životnu i društvenu sredinu za branu Firaja;
  - (ii) Izrada detaljnog projekta i tenderske dokumentacije za branu Firaja;
  - (iii) Apliciranje za idejni projekat i ekološku i društvenu procenu za drugu fazu sistema Lepenac (brana u Štimlju i kanal Lepenac);
  - (iv) Izrada studije o ulaganjima u vodne resurse na nacionalnom nivou;  
  - i 2 u okviru specifičnog cilja *bezbednost i redovno praćenje postojećih brana*;
  - (v) Procena bezbednosti brane Livoč i njena sanacija;
  - (vi) Operacionalizacija brane Livoč;

Dakle, kao što se može videti, došlo je do većeg napretka u postizanju specifičnog cilja Bezbednosti i nadgledanja postojećih brana, gde osim rešavanja pitanja brane Livoči, sve druge radnje su završene ili su u fazi kompletiranja.


S druge strane, što se tiče razvoja novih vodnih resursa, završene su planirane radnje za izradu studija izvodljivosti za 3 planirane brane (Dragačina, Kučica i Pollata) i izrada projekta brane Kamenica je u procesu.

**Preporučuje** se da se kao prioritet povećava angažovanje i dinamika u realizaciji planiranih aktivnosti za branu Firaja i drugu fazu hidrosistema Lepenac, kao i operacionalizaciju brane Livoč.

Na donjoj tabeli je grafički prikazan napredak u sprovođenju planiranih akcija za postizanje strateškog cilja 2.

**Tabela 2: Napredak u realizaciji planiranih akcija za postizanje strateškog cilja 2**





**(iii) STRATEŠKI CILJ 3:**

**ZAŠTITA VODNIH RESURSA I ZAŠTITA OD VODA**

Procena 26 akcija planiranih za postizanje ovog strateškog cilja je sledeća:

- Kompletirano – 3
- Značajan napredak – 5
- Delimičan napredak - 8
- Nema napretka - 10

Napredak za ovaj strateški cilj, u kvantitativnom smislu sprovođenja akcija, je delimičan. Stepen realizacije planiranih akcija za postizanje ovog strateškog cilja ocenjen je sa  $K=0,41$ .

Što se tiče sprovođenja konkretnih akcija, to se može sažeti na sledeći način

- **Kompletirano** su procenjeno da postoje 3 akcije, od kojih 2 u okviru specifičnog cilja *Monitoring podzemnih voda*:
  - (i) Funkcionalizacija mreže za praćenje podzemnih voda
  - (ii) Poboljšanje hidrometrijskih merenja, ugradnja opreme i manji građevinski radovi
  
- i 1 u okviru specifičnog cilja *Zaštita od poplava*:
  - (iii) Kompletiranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava
  
- **Značajan napredak** se procenjuje da je postignut u 5 planiranih akcija, od kojih 1 u okviru specifičnog cilja *Izrada planova upravljanja rečnim slivovima*:
  - (i) Odobrenje i implementacija PMPL za Beli Drim
  
- 1 u okviru specifičnog cilja *Prečišćavanje gradskih otpadnih voda*:
  - (ii) Obezbeđivanje finansiranja i izgradnja postrojenja za tretman zagađenih voda u Uroševcu,
  
- i 3 u okviru specifičnog cilja *Zaštita izvora vode za piće*:
  - (iii) Uključivanje zaštićenih područja u opštinskih zonskih mapa
  - (iv) Postavljanje znakova upozorenja u zaštićenim područjima
  - (v) Zabrana izgradnje i aktivnosti zabranjenih na osnovu odluka
  
- **Delimičan napredak** je orocenjeno da je bilo u 8 akcija, jedna od njih u okviru specifičnog cilja *Izrada planova upravljanja rečnim slivovima*:
  - (i) Izrada i usvajanje PMPL-a Ibar, Binsku Moravu i Lepenac,
  
- 4 u okviru specifičnog cilja *Prečišćavanje gradskih otpadnih voda*:
  - (ii) Izgradnja i inauguracija regionalnog postrojenja za tretman otpadnih voda Prištine, Kosova Polja, Obilića i Gračanice
  - (iii) Izgradnja i inauguracija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mitrovici (Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Vučitrn, Zvečan),
  - (iv) Izgradnja i inauguracija postrojenja za tretman otpadnih voda u Gnjilane,
  - (v) obezbeđivanje finansiranja i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Podujevu,
  
- i 3 u okviru specifičnog cilja *Tretman industrijskih otpadnih voda*:
  - (vi) Identifikovanje i stvaranje inventara svih industrijskih odvodnjavanja u javnom kanalizacionom sistemu
  - (vii) Identifikacija i stvaranje inventara svih industrijskih odvodnjavanja u vodotocima
  - (viii) Sprovođenje obaveza praćenja kvaliteta odvodnih voda

- **Nema napretka** je procenjeno za 10 akcija, od 2 u okviru specifičnih ciljeva za Zaštitu reka od eksploatacije peska i šljunka:

(i) Izrada akcionog plana za tretman eksploatacijom reka

(ii) Određivanje rečnih segmenata sa odlukom ministra gde se može eksploatirati pesak i šljunak.

1 u okviru specifičnog cilja *Prečišćavanje gradskih otpadnih voda*:

(iii) Izrada studije izvodljivosti za tretman otpadnih voda u Vučitrnu, Mališevu, Glogovcu, Lipljanu, Orahovcu, Suhareku, Vitinu, Istoku, Dečanima, Klinu i Kamenicu,

1 u okviru specifičnog cilja *Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda*:

(iv) sprovođenje obaveze za tretman i predtretman industrijskih otpadnih voda pre ispuštanja,

2 u okviru specifičnog cilja *Zaštita od poplava*:

(v) Izrada planova upravljanja rizikom od poplava

(vi) Određivanje erozivnih područja i određivanje zaštitnih mera

1 u okviru specifičnog cilja *Zaštita izvorišta vode za piće*:

(vii) izvođenje istraživačkih radova i izrada studija za zaštitu izvora vode za piće,

i 3 u okviru specifičnog cilja *Uređenje i nadzor korišćenja voda u komercijalne svrhe*:

(viii) Izrada AU za procedure izdavanja vodnih dozvola

(ik) Izrada uputstva za razvoj procesa davanja koncesija.


(k) Upravni i inspekcijski nadzor korišćenja voda u skladu sa ugovorom o koncesiji.

Dakle, kao što se može vidjeti, došlo je do većeg progressa, posebno u realizaciji akcija za postizanje specifičnog cilja *Monitoringa podzemnih voda*, ali i specifičnih ciljeva *Zaštita izvora vode za piće* i *Izrada planova upravljanja riječnim slivovima*. Ostvaren je skroman napredak u realizaciji akcija za specifične ciljeve: *Prečišćavanje gradskih otpadnih voda*, *Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda* i *Upravljanje poplavama*, dok za planirane akcije za specifične ciljeve nije bilo napretka za *Regulisanje i nadzor korišćenja voda u komercijalne svrhe* kao i *zaštita reka od nekontrolisane eksploatacije peska i šljunka*.

**Preporučuje** se da se kao prioritet preduzmu akcije za zaštitu reka od nekontrolisane eksploatacije peska i šljunka i regulisanju problema korišćenja voda u komercijalne svrhe, kao i da se poveća dinamika i posvećenost u sprovođenju akcija za upravljanje poplavama, tretman gradskih i industrijskih otpadnih voda i za zaštitu izvora vode za piće.

Na donjoj tabeli je grafički prikazan napredak u sprovođenju planiranih akcija za postizanje strateškog cilja 3.

**Tabela 3: Napredak sprovođenja akcija za postizanje strateškog cilja 3**



(iv) STRATEŠKI CILJ 4:

#### UNAPREĐENJE POUZDANOSTI I KVALITETA VODNIH USLUGA

Procena 17 planiranih akcija za postizanje ovog strateškog cilja je sledeća:

- Kompletirano – 1
- Značajan napredak – 7
- Delimičan napredak – 6
- Nema napretka – 3

Napredak za ovaj strateški cilj, u kvantitativnom smislu realizacije akcija, najveći je u odnosu na druge strateške ciljeve. Stepem realizacije planiranih akcija za postizanje ovog strateškog cilja ocenjen je sa  $K=0,56$

Što se tiče sprovođenja konkretnih akcija, to se može rezimirati na sledeći način:

- **Kompletirano** je procenjeno na samo 1 akciju u okviru specifičnog cilja *Upravljanje muljem otpadnih voda*:
  - (i) Izrada planova upravljanja muljem od strane RKV-a.

- **Značajan napredak** je procenjeno je da je ostvaren u 7 akcija, od kojih 2 akcije u okviru specifičnog cilja *Unapređenje investicionog procesa u sektoru vodnih usluga*:
  - (i) Finansiranje investicija u infrastrukturu za vodosnabdevanje i kanalizaciju iz budžeta Kosova vrši se preko ME i RKV-a,
  - (ii) Prestanak prakse dobijanja uslovnih kredita za finansiranje vodovodne i kanizacione infrastrukture,

2 akcije u okviru specifičnog cilja *Unapređenje vodosnabdevanja u urbanim sredinama*:

  - (iii) Finansiranje projekta povećanja kapaciteta fabrike vode za piće u Plešini,
  - (iv) Finansiranje projekta (izgradnja prečišćavača) za tretman vode za piće za snabdevanje Kline,

2 akcije u okviru specifičnog cilja *Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodovodnih sistema*:

  - (v) Izrada i implementacija planova za smanjenje gubitaka vode od strane RKV-a,
  - (vi) Sprovođenje odgovornosti RKV-a za smanjenje gubitaka vode,

i 1 akcija u okviru specifičnog cilja *Poboljšanje pokrivenosti kanizacione mreže*:

  - (vii) Rehabilitacija kanizacione mreže u Prizrenu, Đakovici i Peći
  
- **Delimičan napredak** je procenjen za 6 planiranih akcija, od kojih 2 akcije za specifični cilj *Unapređenje vodosnabdevanja u urbanim sredinama*
  - (i) Izrada studije za rešenje vodosnabdevanja u Mališevu
  - (ii) Rehabilitacija i poboljšanje vodosnabdevanja u Gnjilanu, Kamenici, Vitini.

2 akcije za specifični cilj *Poboljšanje vodosnabdevanja u ruralnim područjima*:

  - (iii) Integracija ruralnih sistema u upravljanje RKV-ovima
  - (iv) Završetak pojedinačnih priključaka na vodovodnu mrežu

i od 1 akcije za strateške ciljeve *Poboljšanje pokrivenosti kanizacionom mrežom otpadnih voda i Upravljanje muljem od otpadnih voda*:

  - (v) Izgradnja kolektora i rehabilitacija mreže u Prištini, Kosovu Polju, Obiliću i Gračanici
  - (vi) Ulaganje u incineratoru (spalionicu)
  
- **Nema napretka** su procenjeno za 3 akcije, od kojih 2 u okviru specifičnog cilja *Unapređenje vodosnabdevanja u urbanim sredinama*:
  - (i) Finansiranje projekta sanacije/završetka cevovoda za vodosnabdevanje jezera Badovci iz kanala Ibra
  - (ii) Projektno finansiranje i završetak radova za povećanje kapaciteta izvora vode u opštini Mamuša.

i 1 akcija u okviru specifičnog cilja *Upravljanje muljem zagađenih voda*:

  - (iii) Izrada nacionalne strategije za upravljanje muljem.


Iz prikaza rezultata prijavljenih podataka vidi se da je ostvaren veći napredak u pogledu preduzimanja planiranih radnji u vezi sa specifičnim ciljem *Unapređenje investicionog procesa u sektoru vodnih usluga* kao i specifičnog cilja *Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodovodnih sistema*, iako za ovu zadnju nema rezultata koji dokazuju efekte preduzetih radnji. Takođe je ostvaren natprosečan napredak u sprovođenju planiranih akcija za specifični cilj *Poboljšanja pokrivenosti kanalizacionih sistema*, s obzirom da je završetak projekta za rehabilitaciju kanalizacione mreže pri kraju u Prizrenu, Đakovica i Peći, a pripreme za početak projekta kanalizacione mreže za regiju Prištine su u završnoj fazi.

Ostvaren je manji napredak u pogledu specifičnih ciljeva *Poboljšanja vodosnabdevanja u urbanim područjima, kao i upravljanja kanalizacionim muljem*.

Shodno tome, **preporučuje** se da se prioritetno poveća dinamika i angažovanje u realizaciji planiranih akcija, posebno za unapređenje vodosnabdevanja u urbanim sredinama (Projekat zasipanja Badovca, Projekat vodosnabdevanja Mamuše, Projekat za poboljšanje vodosnabdevanja Mališeva i dr.), i za Upravljanje muljem od otpadnih voda (izrada strategije za upravljanje muljem). Takođe, poboljšanje vodosnabdevanja u ruralnim područjima, kroz rehabilitaciju postojećih sistema i njihovu integraciju u sistemu RKV, preporučuje se da se tretira kao prioritet.

U donjoj tabeli je grafički prikazan napredak u sprovođenju planiranih akcija za postizanje strateškog cilja 4.

**Tabela 4: Procenjeni napredak za sprovođenje mera strateškog cilja 4**




## Ocenjivanje i Preporuke

Rezimirani pregled procenjenog napretka u sprovođenju planiranih akcija za sprovođenje Strategije predstavljen je u sledećoj tabeli:

**Tabela 1: Pregled napretka u sprovođenju akcija za postizanje strateških ciljeva**

Strateški Ciljevi	Kompletirano	Značajan napredak	Delimičan napredak	Nema napretka	Total
<b>Strateški Cilj 1:</b> Kompletiranje pravnog okvira i konsolidacija institucionalnog okvira	2	2	1	9	14
<b>Strateški Cilj 2:</b> Dugoročna sigurnost voda i sigurnost postojećih brana	5	1	1	6	13
<b>Strateški Cilj 3:</b> Zaštita vodnih resursa i zaštita od voda	3	5	8	10	26
<b>Strateški Cilj 4:</b> Poboljšanje pouzdanosti i kvaliteta vodnih usluga	1	7	6	3	17
$\Sigma$	11	15	16	28	70
Progres (%)	15.7	21.4	22.9	40.0	100.0

**Tabela 5: Napredak u sprovođenju planiranih akcija u Strategiji**



Kao što se može videti, veliki broj planiranih akcija 28 od ukupno 70 – odnosno za 40% akcija nije bilo nikakvih akcija/napretka. S obzirom da je do kraja 2025. godine ostalo još oko 15 meseci, koliko je rok za realizaciju svih akcija predviđenih Akcionim planom 2023-2025, teško je očekivati da će sve ove akcije biti sprovedene u predviđenom roku. U tom kontekstu, nedostatak napretka u planiranim aktivnostima za branu Firaja kao i za branu Livoč, zatim za izradu strategije za upravljanje muljem od otpadnih voda, kao i za zaštitu reka od nekontrolisanog eksploatacije šljunka i peska.




Delimičan napredak je ostvaren za 16 planiranih akcija (skoro 23%). Za većinu ovih akcija potrebno je povećati dinamiku rada i zalaganje kako bi bile završene u planiranom roku (do 2025. godine). Ovo se posebno odnosi na akcije koje se odnose na izgradnju postrojenja za otpadne vode koja su planirana za urbana područja Kosova (regija Prištine, Mitrovice, Gnjilana, Uroševca, itd.), zatim za nadzor i tretman industrijskih otpadnih voda, kao kao i za planirane aktivnosti za poboljšanje vodosnabdevanja u urbanim sredinama (Mališevo, Mamuša, Klina, Kamenica, Uroševac, itd.) i u ruralnim oblastima (rehabilitacija i integracija ruralnih sistema vodosnabdevanja u RKV).

Značajan napredak ili potpuno kompletirano zabilježen je u 26 planiranih akcija ili preko 37%. Ovde je vredno pomenuti aktivnosti koje su razvijene za razvoj novih vodnih resursa kao što su izrada studija izvodljivosti za brane Pollata, Kučica i Dragačina, zatim opremanje postojećih brana instrumentima za praćenje i alarmnim sistemima, kao i radnje na izradi zakonodavstva u oblasti voda – konceptualni dokument kao i nacrt zakona o upravljanju vodnim resursima i nacrt zakona o finansiranju vodoprivrede.

Tabela u nastavku predstavlja uporedni pregled preduzetih akcija za sprovođenje strateških ciljeva. Kao što se može videti, procenjeno je da je najviše akcija preduzeto za Strateški cilj 4: *Unapređenje pouzdanosti i kvaliteta vodnih usluga*, gde je napredak ocenjen koeficijentom 0,56 (od 0-1), zatim za Strateški cilj. Cilj 2: *Razvoj novih vodnih resursa i sigurnost brana* – procijenjen napredak sa koeficijentom 0,48, dok je najmanji napredak procijenjen za Strateški cilj 1: *Završetak pravnog okvira i konsolidacija institucionalnog okvira*, gdje se napredak procjenjuje sa koeficijent 0,29. S druge strane, ostvaren je skroman napredak u preduzimanju aktivnosti za postizanje Strateškog cilja 3: *Zaštita voda i zaštita od voda*, gdje je napredak ocijenjen koeficijentom od 0,41.

**Tabela 6: Poređenje napredka u implementaciji akcija za Strateške ciljeve**





**Funded by  
the European Union**

Ova publikacija je proizvedena kao deo projekta „Promocija Univerzalnog Pristupa čistoj Vodi“, koji finansira Evropska Unija, Kancelarija na Kosovu, a sprovodi Rilindja Gjelbër.

Stavovi, mišljenja i preporuke izneti u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Evropske Unije, Kancelarije na Kosovu.

**Rilindja Gjelbër**

Adresa: Shtëpia e Kulturës, kati III

30000, Pejë, Kosovë

Email: [info@rilindja-gjelber.org](mailto:info@rilindja-gjelber.org)

Tel: +383 49 124 548

[www.puacw.ldip.com](http://www.puacw.ldip.com)



Promoting Universal  
Access to **Clean Water**